

Spis treści

I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

II OPIS TECHNICZNY

- 1 Podstawy opracowania
- 2 Przedmiot opracowania
- 3 Zakres projektowy
- 4 Informacja BIOZ
- 5 Załączniki
 - 5.1. Projekt zagospodarowania terenu
 - 5.2. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
 - 5.3. Karty techniczne

OPIS TECHNICZNY

Do montażu altany ogrodowej przy Klubie Seniora w Chodczu, gmina Chodecz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa
- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 500
- wizja w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem (nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montażu altany ogrodowej przy klubie seniora w ramach zadania inwestycyjnego pn. **Montaż altany ogrodowej przy Klubie Seniora w Chodczu, gmina Chodecz.**

Zagospodarowany teren ma charakter obiektu ogólnodostępnego przeznaczonego dla seniorów w miejscowości Chodecz, dz. nr 115/1, obręb Chodecz.

3. ZAKRES PROJEKTOWY

Projekt obejmuje montaż altany sześciokątnej zabudowanej o średnicy 388 cm wraz z stołem i ławkami jako element prefabrykowany dostarczony na teren montażu.



Wykonanie i montaż

Altanka ogrodowa sześciokątna zabudowana o średnicy 388 cm . Wysokość słupów to 267 cm, grubość słupów nośnych 9×9 cm, natomiast legary pod podłogą mają wymiar 5×5 cm. Altana wykonany jest z drewna sosnowego suszonego komorowo do wilgotności 15%, dzięki czemu zapewnia ochronę przed sinizną i grzybami. Wymienione kryteria stanowią kluczowy element, który zapewnia długotrwałą wytrzymałość. Co więcej altana zawiera kompletną, odeskowaną podłogę oraz dach, co sprawia, że jest gotowa od razu do użytkowania.

Dane techniczne

- Wymiary altany: 388 cm średnicy
- Wysokość do szczytu altany: 2,67 m
- Grubość słupów nośnych: 9×9 cm
- Grubość legarów pod podłogą 5×5 cm
- Pokrycie dachu gontem bitumicznym
- Drewno: suszona komorowo sosna, nieimpregnowane

Zalety

- Drewno, które zostało dokładnie wysuszone do wilgotności 15%, wykazuje znaczącą twardość, aby w połączeniu z wyjątkową odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, czynić je doskonałym materiałem do zastosowania
- Najwyższa jakość strugania
- Altana z podłogą i dachem w pełni odeskowanym
- Boki altany zabudowane są do wysokości 100 cm. Pozostałą część ścianki stanowią solidne kratki ozdobne, które „uchronią” nas przed wścibskimi sąsiadami
- Do wyboru gont bitumiczny w kolorze brąz, zieleń bądź czerwień
- Dzięki materiałom pomocniczym oraz prostocie wykonania, nie trzeba być doświadczonym monterem, aby móc samodzielnie złożyć altanę. Jeżeli jednak nie masz możliwości podjąć się samodzielnego montażu, nasza ekipa montażowa może dokonać montażu altany
- Altana bez problemu pomieści od 12 do 15 osób
- Docieramy w każdy zakątek Polski

Konserwacja

Altana wykonana jest z suszonego nieimpregnowanego drewna. W celu zapewnienia dłuższej żywotności drewna, altanę należy pomalować impregnatem lub olejem zaraz po złożeniu. Należy pamiętać, że tę czynność powtarza się regularnie, w zależności od regionalnych warunków pogodowych może się to wahać w granicach 2-4 lat.

Montaż

Altanę ogrodową należy postawić na kostce brukowej ograniczonej obrzeżem chodnikowym na ławie betonowej wg przekroju konstrukcyjnego nawierzchni rys. 01-PRZ.

W zestawie znajduje się

- Konstrukcja drewniana domku wykonana z suszonej komorowo sosny
- Podłoga – w pełni odeskowana
- Pokrycie dachowe gontem bitumicznym
- 5 ławek i stół 140 cm średnicy
- Przewodnik składania altany – materiały pomocnicze

Producent:

KRISWOOD Krzysztof Telęga

Zimnowoda 35, 42-164 Parzymiechy

[726 594 996](tel:726594996)

kontakt@kriswood.pl

lub równoważny.

4. Informacje o planie BIOZ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia (Dziennik Urzędowy nr 151 poz.1256) informuję, że:

1. Przewidywany okres robót przy realizacji inwestycji nie przekroczy 30 osobodni, przy jednoczesnym zatrudnieniu 20 osób.
2. Teren budowy należy właściwie oznakować i zapewnić brak możliwości wstępu

osobom niebiorącym udziału w realizacji obiektu.

3. Maksymalna wysokość na jakiej będą prowadzone roboty budowlane wynosi 2,50 m. a wykopy będą prowadzone do głębokości 1,00 m.

4. Przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników.

5. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP.

6. Wyznaczyć oddzielne stanowiska składowania materiałów budowlanych, oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych.

7. Zakres robót wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta.

UWAGI:

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. Materiały i elementy użyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszą dokumentacją powinny posiadać wymagane przepisami atesty i świadectwa.

Opracował:

5. Załączniki

- 5.1. Projekt zagospodarowania terenu
- 5.2. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
- 5.3. Karty techniczne